

**Empresa:** Áridos las Colonia  
**Dirección:** Chacra 82 Allen Rio Negro 8328  
**Teléfono:** 298-4193859  
**Mail:** [aridoslacoloniaf1@gmail.com](mailto:aridoslacoloniaf1@gmail.com)



# MOVIMIENTO DE SUELO CONTENEDOR

## RESUMEN DEL PROYECTO

FECHA DEL INFORME	NOMBRE DEL PROYECTO	PREPARADO
4/08/2022	Retiro de suelo y colocación de calcáreo	Áridos La Colonia

## INFORMACIÓN GENERAL DEL TRABAJO

TAREA	% HECHO	TRABAJO CON UNIDAD	JEFE DE OBRA	TIEMPO DE LAS TAREAS
Bajar nivel del suelo, vaciar contenedor y colocar calcáreo.	100	Pala cargadora y camión volcador	Gabriel Guzmán	1 DIA

## INFORMACIÓN GENERAL DEL PRESUPUEST

TIPO DE TRABAJO	COSTO	FACTURA TIPO	NOTAS
Movimiento de suelo	\$58.000 + iva	C	FACTURA C NO INCLUYE IVA

RIESGO E HISTORIAL DE PROBLEMAS

PROBLEMA QUE AFECTEN AL TRABAJO	TIPO	OBSERVACION
PROLEMAS CLIMATICO	LLUVIAS FUERTES Y EN GRAN CANTIDAD	ACUMULACION DE AGUA, PERDIDA DE FIRMEZA DEL SUELO
AVERIA DE UNIDADES	QUE PERJUDIQUE EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD	PLAZO DE TIEMPO HASTA REPARACION DEL MISMO, O REMPLAZAR UNIDA
EMERGENCIA O CONTINGENCIA DEL SECTOR PLANTA DE QUINPE	DERRAMES DE GRAN SIGNIFICADO O INCENDIOS	TIEMPO DETERMINADO POR QUINPE DEL STOP DEL TRABAJO.

TOTAL PRESUPUESTO: \$58.000

PLAZO DE PAGO: 30 DIAS

TIPO DE PAGO: CHEQUES O TRANSFERENCIA BANCARIA