

## Orden de Servicio

## N° ORDEN DE SERVICIO: 201020

<u>Fecha:</u> 20/10/2020 <u>Compañía:</u> QUINPE.

<u>Área:</u> Vista Oil and Gas S.A. <u>Servicio:</u> Estim./Bombeo Cto4600000577

**Reporta:** Daniel Rosas Lopez <u>Motivo:</u> Desvío de Calidad RN-1016

Por medio de la presente se les notifica que en el pozo RN-1016 se ha registrado en servicio programado de acidificación en el mencionado pozo una falla de calidad del servicio prestado por parte de QUINPE.

Al realizar prueba de líneas escalonada se observa perdida en válvula de seguridad en bomba Triplex. Se solicita el reemplazo de válvula de seguridad no teniendo disponibilidad en locación como así también en Base de QUINPE.

También se observa faltante de válvula de maniobra de boca de pozo. En el momento de prueba de líneas se estaba utilizando válvula del equipo Q-05.

Debido a lo observado se suspende operación y continua con Plan de pozo.

Lo antedicho es 100% atribuible a un desvío de calidad en el servicio prestado por parte de QUINPE, afectando de manera directa a la actividad previamente planificada con la consecuente posible pérdida de producción debido a la falta de la estimulación que ya no será cumplida.

Vista Oil and Gas se reserva el derecho de realizar/aplicar las penalidades económicas que se consideren debido a las falencias detectadas y a la posible repetición de las mismas.

Sin otro particular, saludamos atentamente

**Daniel Rosas Lopez** 

Vista Oil & Gas S.A.

Quintana WellPro S.A.



## Orden de Servicio

ANEXO I: Extracto de parte de Operaciones día 06/10/20 (fuente: Open Wells) y fotos del material recuperado.

:	Desde	Hasta	Hrs. Oper. (hr)	Fase	P.A.	Tipo Tiempi	Codigo	Sub	s	Tarifa	Descripcion	Cantid (kip	Contratista
1	00:00	02:15	2,25	1931-3 🗸	PL V	U ~	05 🗸	03 ~	s	В 🗸	Continua sacando v/b en doble con 37 v/b 7/8" A-2019 col - sb-0970-e-0834 ,total 127 v/b 7/8" + 111 v/b 3/4" A-2019 col-pu-0992 s/terminar.	148	QUINTANA WELLPF ~
2	02:15	02:45	0,50	1931-3 🗸	PL V	U V	05 ~	01 ~	S	В 🗸	Saca desarmando 15 v/b 1 1/2" A-2020 obs pin enferior desenroscado , se obs rosca con los primeros filetes dañados , comunica a inspeccion + envia registro fotografico.NOTA : QUEDA EN EL POZO CUPLA CENTARLIZADA.	15	QUINTANA WELLPF
3	02:45	03:15	0,50	1931-3 🗸	PL ~	U ~	17 ~	03 ~	D	В 🗸	Retira pinza hca de v/b + linea escurridor y b.o.p hca de v/b + coloca		QUINTANA WELLPF V





ANEXOII: Cálculo de penalidades económicas:

	MATERIALES + SERVICIOS (PESOS ARGENTINOS)								
codigo SAP	DETALLE	Cantidad	Unidad	Total					
3004099	Camión CS	1,5	Día	97.942,55					
10005130	ANCLA TUBING TENSION Ø 5.1/2" PASAJE Ø 2.1/2" CONEX. Ø2.7/8" EUE	1	Unidad	54120,92					
10000567	CUPLA TUBING Ø 2.7/8" N80 6.50 LB/FT ROSCA EUE	1	Unidad	1.054,23					
10004236	NIPLE ASIENTO TIPO COPA PARA TUBING Ø 2.7/8" EUE N-1125	1	Unidad	5.487,10					
10004314	CONJUNTO SEPARADOR DE GAS CONEXION 2.7/8" PARA CASING DE 5.1/2"	1	Unidad	37977,05					
10000430	TUBING Ø 2.7/8" N80 6.50 LB/FT EXTREMOS EU RANGO II	345,6	Metros	552880,51					
10000179	BARRA PESO METALMECANICA GRADO D S/CUPLA Ø 1.1/2" X 25' PIN 3/4"	20	Unidad	518692,40					
10000207	CUPLA VARILLA BOMBEO ACERO METALMECANICA T FS Ø 3/4" CENTRALIZADA AT	20	Unidad	1.646,95					
Servicios C	argas Líquidas ( días 5/10, 8/10 y 11/10) . Asignación por día \$53.386,2 afectado por factor 0,33	3	Asistencia	52852,34					
Total				1216523,22					
	MATERIALES + PÉRDIDA DE PRODUCCIÓN (USD)								
	BOMBA N° 5860	1	Unidad	4000,00					
р	producción perdida correspondiente a 838 horas (desde 6/09 al 11/10 rubros espera definición/pulling/intervenido con equipo)								
Total				42107,34					
	INTERVENCIÓN 5/10/2020								
	servicio de torre sin cargo por re intervención (de acuerdo a contrato marco, cláusula n°28 artículo n°3)								