

INFORME DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN EQUIPOS DE IZAJE
EQUIPO: GRÚA DE PLUMA ARTICULADA (HIDROGRÚA)

| | | | |
|---------------------|---------------------------------|---------|-----------|
| Lugar de inspección | Neuquén | | |
| Fecha de inspección | 27/2/2021 | IZA | 34010 - 1 |
| Propietario | QUINPE S.R.L. | | |
| Ubicación | Base Comahue Worklift - Neuquén | | |
| Marca | XCMG | Modelo | SQ6.3ZK3Q |
| Serie | 0643F110011 | Año | 2011 |
| Marca Camión | VOLKSWAGEN | Modelo | 17.250 E |
| Interno | 220 | Dominio | OEI 016 |
| Año | 2014 | OT | 9347 |

DATOS TÉCNICOS DE LA GRÚA

| | |
|--------------------------------|------|
| Capacidad de carga máxima (kg) | 6300 |
| Radio de carga (m) | 2,10 |

DATOS TÉCNICOS DEL GANCHO

| | |
|-------------------------|-------|
| 1. N° Precinto/Serie | 54411 |
| Marca | LD |
| Capacidad de carga (kg) | 6300 |

DATOS TÉCNICOS DEL GRILLETE

| | |
|-------------------------|-------|
| 2. N° Precinto/Serie | 54407 |
| Marca | LD |
| Capacidad de carga (kg) | 5500 |

INSPECCIÓN VISUAL

1. Sin observaciones.

PRUEBA OPERATIVA

1. Sin observaciones.

PRUEBA CON CARGA

O: Observado S: Satisface NA: No Aplica

| ÍTEM | CÓDIGO | OBSERVACIONES |
|------------------------|--------|---------------|
| Movimientos bajo carga | S | |
| Retención de carga | S | |
| Limitador de momento | S | |

CONDICIONES DE PRUEBA

| | |
|-------------------|------|
| Peso elevado (kg) | 1520 |
| Radio (m) | 6,6 |

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

| INSTRUMENTO | CÓDIGO |
|---------------|--------|
| Dinamómetro | DIN 11 |
| Cinta Métrica | CM 33 |

OBSERVACIONES GENERALES

OBSERVACIONES

1. Este IZA reemplaza a 34010 por reinspección.

FOTOS



WORKLIFT S.A. inspeccionó el equipo descrito más arriba y certifica que
CUMPLE con los requerimientos de las normas **ASME B30.22:2005,**
IRAM 3927:2010 y la Ley 19.587* de Seguridad e Higiene en el Trabajo y sus Decretos Reglamentarios.

Fecha de emisión: 29/3/2021

Próxima inspección (fecha recomendada):

27/2/2022

Inspector: Fernando Camera

Oficina Técnica: Enrique Martínez

Responsable Técnico: Ing. Sergio Fajóo

Este documento no puede reproducirse de manera parcial

**La legislación citada se encuentra fuera del alcance de la acreditación del OAA.*

Firmado en CABA, 29 de marzo de 2021

Certificado emitido por DIGILOGIX S.A.

Firma digital emitida por Certificador Licenciado según Res. SG Nº 44/15.

La firma digital se encuentra avalada por la Ley Nº 25.506 y la DA 927/2014, teniendo la misma validez que una firma manuscrita. Puede validar el certificado siguiendo las instrucciones indicadas en IO-GC-01.

CERTIFICADO

EQUIPO: GRÚA DE PLUMA ARTICULADA (HIDROGRÚA)

| | | | |
|---------------------|-----------|-----|-----------|
| Fecha de inspección | 27/2/2021 | IZA | 34010 - 1 |
|---------------------|-----------|-----|-----------|

WORKLIFT S.A. inspeccionó el equipo descrito a continuación y certifica que cumple con los requerimientos de las normas ASME B30.22:2005, IRAM 3927:2010 y la Ley 19.587* de Seguridad e Higiene en el Trabajo y sus Decretos Reglamentarios.

| | | | |
|--------------|---------------------------------|---------------|-----------|
| Propietario | QUINPE S.R.L. | | |
| Ubicación | Base Comahue Worklift - Neuquén | | |
| Marca | XCMG | Modelo | SQ6.3ZK3Q |
| Serie | 0643F110011 | Año | 2011 |
| Marca camión | VOLKSWAGEN | Modelo camión | 17.250 E |
| Interno | 220 | Dominio | OEI 016 |
| Año | 2014 | OT | 9347 |

DATOS TÉCNICOS

| | |
|--------------------------------|------|
| Capacidad de carga máxima (kg) | 6300 |
| Radio de carga (m) | 2,10 |

El presente certificado constituye la aceptación al momento de la inspección del equipo y no releva al solicitante de las obligaciones ligadas de su responsabilidad por la operación en condiciones seguras del equipo ni de su obligación de efectuar las reparaciones y/o rectificaciones de los defectos que puedan producirse posteriormente a la emisión de este certificado. Este documento no puede reproducirse de manera parcial.

| | |
|---|-----------|
| Próxima inspección (fecha recomendada): | 27/2/2022 |
|---|-----------|

| | |
|----------------------|--------------------|
| Responsable Técnico: | Ing. Sergio Faijoo |
|----------------------|--------------------|

*La legislación citada se encuentra fuera del alcance de la acreditación del OAA.
Adj.: Informe de Inspección bajo el mismo N° de IZA

Firmado en CABA, 29 de marzo de 2021

Certificado emitido por DIGILOGIX S.A.

Firma digital emitida por Certificador Licenciado según Res. SG N° 44/15.

La firma digital se encuentra avalada por la Ley N° 25.506 y la DA 927/2014, teniendo la misma validez que una firma manuscrita. Puede validar el certificado siguiendo las instrucciones indicadas en IO-GC-01.